

Baltora VA-samfällighetsförening – Medlemsfastighet

Checklista för installation av lågtryckspumpsystem och vattenmätare i medlemsfastighet.

LPS-systemet – pump nummer

Besiktning och igångkörning utförd av: _____

Backventil monterad innanför förbindelsepunkt: _____

Ligger anslutande ledningar frostfritt?: _____

Anslutande ledningar lagda grunt med frostskydd (värmekabel): _____

Vid frostskydd, är el inkopplat till värmekabel?: _____

LPS-enheten frostskyddad?: _____

LPS-enheten förankrad?: _____

LPS-enheten lättillgänglig (plana ytor)? _____

Stuprörs- och dränvatten separerat från spillvatten? _____

Övrig vattentäckt separerad från föreningens system? _____

Pumpen ansluten till 10A trög säkring (separat)? _____

Larm ansluten till 10A trög säkring (separat)? _____

Om jordfelsbrytare, separat för pumpen? _____

Ventil i förbindelsepunkt öppen? _____

Test av larmfunktion! _____

Vattenmätaren nummer

Är vattenmätaren korrekt monterad? _____

Är vattenmätaren monterad i frostskyddat utrymme? _____

Beskriv vattenmätarens placering! _____

Har vattenmätaren plomberats? _____

Fastighetsägaren bekräftar med sin underskrift att inga inkopplingar finns emellan förbindelsepunkten och vattenmätaren.

Fastigheten:

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress:

Övriga kommentarer: _____

Denna installationskontroll är gjord i Norrtälje den

Föreningen kommer att debitera det av föreningsstämman bestämda beloppet 800 kr för denna kontroll.

Fastighetsägarens underskrift

Samfällighetsföreningens representant

Namnförtydligande

Namnförtydligande